



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
896408-2019	14267-2019	Claudio Splicigo	Centro de Eventos de Arroio Trinta	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
2.	Segunda Etapa da Execução do Centro de	995.071,67	% Período:		21,11%	33,22%	14,51%	25,78%	5,37%						
2.1.	ALVENARIA	291.647,27	% Período:		49,65%	50,35%									
				40,00%	30,00%	30,00%									
2.2.	PISOS E REVESTIMENTOS	171.752,10	% Período:		31,52%	39,97%		28,51%							
					10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%						
2.3.	ELEMENTOS DECORATIVOS	36.596,45	% Período:				36,88%	36,88%	26,23%						
								50,00%	50,00%						
2.4.	VIDROS, ESQUADRIAS E FORROS	218.416,25	% Período:			23,89%	25,58%	46,40%	4,13%						
							30,00%	40,00%	30,00%						
2.5.	PINTURA	62.233,30	% Período:				34,07%	33,87%	32,06%						
							20,00%	50,00%	30,00%						
2.6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	29.297,17	% Período:			22,38%	9,86%	62,67%	5,08%						
								50,00%	50,00%						
2.7.	SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO	32.229,50	% Período:			19,37%	37,98%	29,35%	13,30%						
							40,00%	40,00%	20,00%						
2.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	143.781,78	% Período:		7,73%	34,83%	26,94%	30,50%							
					15,00%		25,00%	40,00%	20,00%						
2.9.	SERVIÇOS GERAIS	9.117,85	% Período:						100,00%						
									100,00%						
Total: R\$ 995.071,67			%:		21,11%	33,22%	14,51%	25,78%	5,37%						
Período:	Repassse:				151.180,49	237.948,36	103.958,87	184.675,05	38.487,23						
	Contrapartida:				58.851,51	92.628,50	40.469,09	71.890,27	14.982,30						
	Outros:				-	-	-	-	-						
	Investimento:				210.032,00	330.576,85	144.427,97	256.565,32	53.469,53						
Acumulado:	%:			0,00%	21,11%	54,33%	68,84%	94,63%	100,00%						
	Repassse:			-	151.180,49	389.128,85	493.087,72	677.762,77	716.250,00						
	Contrapartida:			-	58.851,51	151.480,01	191.949,10	263.839,37	278.821,67						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			-	210.032,00	540.608,85	685.036,82	941.602,14	995.071,67						

Arroio Trinta/SC

Local

domingo, 17 de março de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Giovano Mezaroba

CREA/CAU: 115952-0

ART/RRT: 7241203-3