



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA		MUNICÍPIO / UF ARROIO TRINTA/SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO TRAVESSA SANTO ABATI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DATA BASE mai-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - 7 CM	BDI 1 23,01% BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 23/04/19	Parcela 1 mai/19	Parcela 2 jun/19	Parcela 3 jul/19	Parcela 4 ago/19	Parcela 5 set/19	Parcela 6 out/19	Parcela 7 nov/19	Parcela 8 dez/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		83.368,81	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	6,20% 5.168,26 6,20% 5.168,26	48,99% 40.840,92 55,19% 46.009,18	44,81% 37.359,63 100,00% 83.368,81					
1.	DRENAGEM	10.336,51	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 5.168,26	50,00% 100,00% 10.336,51						
2.	PAVIMENTAÇÃO	71.345,33	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 35.672,67	50,00% 100,00% 71.345,33					
3.	SINALIZAÇÃO	1.686,97	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.686,97					

Local  
06 de janeiro de 2020  
Data

Nome: GUILHERME CLAMER TELES  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU CREA SC 162408-7  
ART/RTT: