



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA		MUNICÍPIO / UF ARROIO TRINTA/SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA JOINVILE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DATA BASE mai-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - 7 CM	BDI 1 23,01% BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 23/04/19	Parcela 1 mai/19	Parcela 2 jun/19	Parcela 3 jul/19	Parcela 4 ago/19	Parcela 5 set/19	Parcela 6 out/19	Parcela 7 nov/19	Parcela 8 dez/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		167.279,56	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	6,39% 10.697,46 6,39% 10.697,46	49,50% 82.806,83 55,90% 93.504,29	44,10% 73.775,27 100,00% 167.279,56					
1.	DRENAGEM	21.394,91	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 10.697,46	50,00% 100,00% 21.394,91						
2.	PAVIMENTAÇÃO	144.218,75	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 72.109,38	50,00% 100,00% 144.218,75					
3.	SINALIZAÇÃO	1.665,90	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.665,90					

Local
06 de janeiro de 2020
Data

Nome: GUILHERME CLAMER TELES
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU CREA SC 162408-7
ART/RRT: