

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA / SC	PAVIMENTAÇÃO RODOVIAS MUNICIPAIS TRECHO LINHA SÃO ROQUE	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
1.	RUA LINHA NAVEGANTES	427.381,52	% Período:	42,67%		56,96%	0,37%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.554,19	% Período:	42,67%		56,96%	0,37%							
1.2.	SERVICOS PRELIMINARES	3.910,32	% Período:	100,00%										
1.4.	DRENAGEM	19.548,10	% Período:	100,00%										
1.5.	BOCAS DE LOBO	5.247,36	% Período:		50,00%	100,00%								
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	324.698,08	% Período:	27,44%		72,56%								
1.7.	MEIO FIO	67.871,58	% Período:	100,00%										
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.551,89	% Período:				100,00%							
Total: R\$ 427.381,52														
				Período:	%:	42,67%		56,96%	0,37%					
					Financiamento:	128.012,33		170.886,59	1.101,08					
				Acumulado:	Contrapartida:	54.354,68		72.559,32	467,52					
					Outros:	-		-	-					
				Investimento:	182.367,01		243.445,90	1.568,61						
					%:	42,67%	42,67%	99,63%	100,00%					
				Financiamento:	128.012,33	128.012,33	298.898,92	300.000,00						
					Contrapartida:	54.354,68	54.354,68	126.914,00	127.381,52					
				Outros:	-	-	-	-						
					Investimento:	182.367,01	182.367,01	425.812,91	427.381,52					

ARROIO TRINTA / SC

Local

quinta-feira, 29 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: RONALDO REGALIN

CREA/CAU: 36714-0

ART/RRT: