

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Arroio Trinta/SC
Obra: Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e passeios acessíveis
Local: Rua Jacob Casaletti - Acesso a Linha Passoni - Trecho III



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03			
			QUANTIDADE		FINANCEIRO		QUANTIDADE		FINANCEIRO		QUANTIDADE		FINANCEIRO	
			NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
1 - Rua Jacob Casaletti - Linha Passoni Trecho III														
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.530,95	100,00%	100,00%	1.530,95	1.530,95	0,00%	100,00%	0,00	1.530,95	0,00%	100,00%	0,00	1.530,95
1.2	TERRAPLANAGEM	70.405,84	100,00%	100,00%	70.405,84	70.405,84	0,00%	100,00%	0,00	70.405,84	0,00%	100,00%	0,00	70.405,84
1.3	DRENAGEM	513.556,21	50,00%	50,00%	256.778,11	256.778,11	25,00%	75,00%	128.389,05	385.167,16	25,00%	100,00%	128.389,05	513.556,21
1.4	PAVIMENTAÇÃO	1.064.181,22	50,00%	50,00%	532.086,95	532.086,95	25,00%	75,00%	266.043,48	798.130,43	25,00%	100,00%	266.050,79	1.064.181,22
1.5	PASSEIOS ACESSÍVEIS	139.401,57	0,00%	0,00%	0,00	0,00	25,00%	25,00%	34.850,50	34.850,50	75,00%	100,00%	104.551,07	139.401,57
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	17.536,80	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	100,00%	100,00%	17.536,80	17.536,80
TOTAL		R\$ 1.806.612,59	47,65%	47,65%	860.801,85	860.801,85	23,76%	71,41%	429.283,03	1.290.084,88	28,59%	100,00%	516.527,71	1.806.612,59

Engª Giovana Perazzoli
Engenheira Civil - AMARP
CREA/SC - 170.296-9